

H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Baja California Sur
PERIODO: Primer Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios											PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES					
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Baja California Sur	La Paz	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	\$208	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	63938965	63938965	19181689	259200	207129	207129	0		N/A		
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	165000	165000	49500	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	142000	142000	42600	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	234 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	138000	138000	41400	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	75000	75000	22500	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	864000	864000	259200	259200	207129	207129	0			N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	35000	35000	10500	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110000	110000	33000	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	86169	86169	25851	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	411 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	1500000	1500000	450000	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	413 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	1278779	1278779	383634	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	414 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	4000000	4000000	1200000	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	128000	128000	38400	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	80000	80000	24000	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	60000	60000	18000	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	35000	35000	10500	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4800000	4800000	1440000	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	38648954	38648954	11594685	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	11793063	11793063	3537919	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	\$55,355	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	184584015	184584015	30784001	14433333	14385255	14385255	14385255			N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	71397200	71397200	11982553	11982553	11954023	11954023	11954023			N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5200000	5200000	866667	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	5830800	5830800	978580	978580	969232	969232	969232			N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	8772000	8772000	1472200	1472200	1462000	1462000	1462000			N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1000000	1000000	166667	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	900000	900000	150000	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500000	500000	83333	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	350000	350000	58333	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	300000	300000	50000	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1700000	1700000	283333	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1400000	1400000	233333	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6650000	6650000	1108333	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	5336000	5336000	889333	0	0	0	0	0		N/A	
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2000000	2000000	333333	0	0	0	0	0		N/A	

H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Baja California Sur
PERIODO: Primer Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios												PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES					
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP				
Baja California Sur	La Paz	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	270000	270000	45000	0	0	0	0	0	N/A			
Baja California Sur	La Paz	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	213000	213000	35500	0	0	0	0	0	0	N/A		
Baja California Sur	La Paz	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	650000	650000	108333	0	0	0	0	0	0	N/A		
Baja California Sur	La Paz	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	563 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28755015	28755015	4692502	0	0	0	0	0	0	N/A		
Baja California Sur	La Paz	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	250000	250000	41667	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Baja California Sur	La Paz	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	599 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	10000000	10000000	1666667	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Baja California Sur	La Paz	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6100000	6100000	1016667	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Baja California Sur	La Paz	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	19800000	19800000	3300000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Baja California Sur	La Paz	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	1500000	1500000	250000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Baja California Sur	La Paz	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	629 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	5710000	5710000	951667	0	0	0	0	0	0	0	N/A	

H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Baja California Sur
PERIODO: Primer Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios												PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
Baja California Sur	La Paz	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$41,055	\$600,000		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16544107	16544107	16544107	15919757	15919757	15919757	15919757	N/A
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG MUNICIPAL 2017	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	3404150	3404150	3404150	3390399	3390399	3390399	3390399	N/A
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG MUNICIPAL 2017	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	3268160	3268160	3268160	3260180	3260180	3260180	3260180	N/A
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG MUNICIPAL 2017	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	N/A
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG MUNICIPAL 2017	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4881500	4881500	4881500	4281500	4281500	4281500	4281500	N/A
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG MUNICIPAL 2017	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	3340886	3340886	3340886	3340855	3340855	3340855	3340855	N/A
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG MUNICIPAL 2017	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	850000	850000	850000	848540	848540	848540	848540	N/A
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG MUNICIPAL 2017	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	724411	724411	724411	723283	723283	723283	723283	N/A
Baja California Sur	La Paz	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG Municipal 2018	Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17833292	17833292	12483304	0	0	0	0	N/A
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG MUNICIPAL 2018	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25350	25350	25350	0	0	0	0	N/A
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG MUNICIPAL 2018	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	3696000	3696000	3696000	0	0	0	0	N/A
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG MUNICIPAL 2018	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	2500000	2500000	1429522	0	0	0	0	N/A
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG MUNICIPAL 2018	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7137000	7137000	4995900	0	0	0	0	N/A
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG MUNICIPAL 2018	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	70623	70623	70623	0	0	0	0	N/A
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG MUNICIPAL 2018	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	4276819	4276819	2138409	0	0	0	0	N/A
Baja California Sur	La Paz	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG MUNICIPAL 2018	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	127500	127500	127500	0	0	0	0	N/A

Total: 13

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16180101078468	Rehabilitación Del Centro Historico Plaza Principal Y Calle Empedradas Del Primer Cuadro En El Poblado De San Antonio Del Municipio De La Paz	FMN2016001	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,022,948	\$6,022,948	\$6,022,948	\$5,604,422	\$4,128,812	\$4,128,812	\$4,077,572	68.55	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16180101078470	Desarrollo De Infraestructura Social Para La Mejora De Parques Y Jardines Para El Parque Villas Del Encanto Del Municipio De La Paz	FMN2016002	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,325,950	\$1,325,950	\$1,325,950	\$1,317,779	\$1,272,867	\$1,272,867	\$1,272,867	96.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17180101078448	Construcción De Cancha De Usos Múltiples De 611 M2 Con Techumbre Y Alumbrado En Conjunto Habitacional Solidaridad	FMIN201701	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,992,971	\$1,657,311	\$1,657,311	\$597,891	82.87	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	85.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS17180101078449	Rehabilitación De Parque Publico De 650 M2 En La Localidad De San Bartolo, B.C.S.	FMIN201702	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,276,707	\$1,276,707	\$1,276,707	\$1,267,960	\$380,388	\$380,388	\$380,388	29.79	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	30.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS17180101078450	Rehabilitación De 432 M2 Del Campo De Béisbol En La Localidad De El Triunfo	FMIN201703	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,310,592	\$1,310,592	\$1,310,592	\$1,301,966	\$390,590	\$390,590	\$390,590	29.80	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	30.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS17180101078453	Adecuación De Parque Wilson De 419.86 M2 Para Personas Con Discapacidad En La Paz, B.C.S.	FMIN201704	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,090,549	\$626,834	\$626,834	\$626,834	56.98	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	60.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS17180101078454	Rehabilitación De 3467.77 M2 De Rampas Y Banquetas En La Calle Abasco E Gral Manuel Marquez De Leon Y Blvd 5 De Febrero	FMIN201705	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,710,956	\$2,710,956	\$2,710,956	\$2,705,421	\$811,626	\$811,626	\$811,626	29.94	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	30.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS17180101078456	Rampas De Calle San Martín E Calle San Benito Y Av Dos Mares En La Ciudad De La Paz	FMIN201706	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$707,446	\$707,446	\$707,446	\$706,570	\$312,501	\$312,501	\$312,501	44.17	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	45.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180101070421	Rehabilitación De Parque Puesta Del Sol Con Una Superficie De 1,275.85 M2, Ubicado En Calle Tenochtitlán Esquina Calle Quezacoatl En La Col Puesta Del Sol, En La Paz, Municipio De La Paz, Bcs	612451	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180101071244	Rehabilitación De Parque El Conchallo Con Una Superficie De 5,070 M2, Ubicado En Calle Erizo De Mar Entre Calle Madre Perla Y Calle Ostra En La Col La Esperanza, En La Paz, Municipio De La Paz, Bcs	612450	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FONDO PARA FRONTERAS
Primer Trimestre 2018

Total: 173

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300957621	Construcción De Paradero En La Localidad De El Triunfo - 7496694 - 7036	7036	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,906	\$846,364	\$846,364	\$0	84.64	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300957622	Construcción De Parque Con Alumbrado Público En La Localidad Mellón Albáñez Dominguez (Segunda Etapa) - 7496820 - 7037	7037	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,758	\$598,127	\$598,127	\$0	29.91	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300958482	Construcción De Parque Público En General Juan Dominguez Cota - 7496883 - 7038	7038	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$599,127	\$599,127	\$0	29.96	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300958899	Rehabilitación De Parque Público En El Poblado De San Pedro - 7496631 - 7035	7035	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$449,974	\$449,974	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300959337	Suministro Y Construcción De Paraderos Para El Transporte Urbano En La Cd. De La Paz, B.C.S. - 7974199 - 7171	7171	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,497,927	\$923,008	\$923,008	\$0	61.53	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041781	Construcción De Parque Público "El Pescador" Ubicado En El Municipio De La Paz, B.C.S. - 8267001	575	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,269,662	\$2,269,662	\$2,269,662	\$2,269,662	\$679,641	\$679,641	\$0	29.94	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

Primer Trimestre 2018

Total: 173

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16170200879220	Construcción De Parque Publico En La Colonia El Manjilillo	RA23201604	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,490,071	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200879281	Rehabilitación De Parque Publico Oropeza	RA23201605	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,992,914	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200880064	Rehabilitación De Parque Publico 30 De Septiembre En La Colonia 8 De Octubre	RA23201607	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,499,826	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200880089	Construcción De Parque Publico En El Fraccionamiento Juarez	RA23201601	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,584,152	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,781	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200880112	Rehabilitación De Parque Publico Colonia Itonavit	RA23201606	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,298,795	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,781	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200880122	Rehabilitación De Parque Publico En La Colonia Navarro Rubio	RA23201602	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,502	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,781	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200880137	Rehabilitación De Parque Publico Parque Las Palmas De La Colonia Indeco	RA23201603	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,537	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,781	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041170	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Construcción De Módulos De Baños En Parques De La Paz Y El Centenario) - 5551770	218	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041288	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Rehabilitación De Campo De Béisbol De San Pedro) - 5550752	215	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,530,000	\$2,530,000	\$2,530,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041543	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Rehabilitación De Centros De Desarrollo Dif En Diversas Localidades) - 5551030	216	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041579	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Rehabilitación De Centro Dif Todos Santos) - 5551412	217	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401055113	Construcción De Escalinata Colina De La Cruz	PDRE201702	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	215,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401055121	Construcción De Cancha Puerto Chale	PDRE201705	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 157

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160200690601	Rehabilitación De Caminos Rurales - 113157	113157	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690602	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Loma Obrera - 112569	112569	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,627	\$962,893	\$962,893	\$962,893	96.29	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690603	Ampliación De Red De Alcantarillado En La Colonia La Pitahaya 4ta Etapa - 84696	84696	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,299,247	\$1,299,247	\$1,299,247	\$1,275,161	\$1,269,664	\$1,269,664	\$1,269,664	97.72	\$0	Metros lineales	112	100.00	80.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690604	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Pitahaya 4ta Etapa - 112248	112248	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$442,332	\$442,332	\$442,332	\$440,258	\$440,258	\$440,258	\$440,258	99.53	\$0	Metros lineales	115	100.00	95.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690605	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114841	114841	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$35,922	\$35,922	\$35,922	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100.00	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690606	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114809	114809	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100.00	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690607	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114777	114777	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100.00	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200701580	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Agustín Olachea - 112650	112650	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,688	\$294,306	\$294,306	\$263,335	98.10	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200707188	Suministro De Equipos Fotovoltaicos - 114553	114553	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	280	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200707189	Ampliación De La Red De Alcantarillado En Ampliación Navarro Rubio - 112324	112324	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$637,665	\$637,665	\$637,665	\$636,522	\$634,916	\$634,916	\$592,096	99.57	\$0	Metros lineales	149	100.00	90.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200707190	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114801	114801	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100.00	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712501	Ampliación De Vivienda En Zona Urbana Recamara Baño - 84878	84878	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,942,796	\$5,783,240	\$5,783,240	\$5,540,409	96.39	\$0	Vivienda	338	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712502	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 114819	114819	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100.00	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712503	Construcción De Planta Potabilizadora Dora De Agua En El Poblado El Triunfo - 112418	112418	Baja California Sur	La Paz	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,082,951	\$1,082,951	\$1,082,951	\$1,082,951	\$1,078,947	\$1,078,947	\$1,078,947	99.63	\$0	Otros	414	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200717766	Rehabilitación De Equipos Fotovoltaicos - 114760	114760	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,058,314	\$1,058,313	\$1,058,313	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	600	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL - GASTOS CORRIENTE / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL - GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200717767	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114796	114796	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100.00	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200723359	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calafia Primera Etapa - 84496	84496	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,540,489	\$3,540,489	\$3,540,489	\$3,317,177	\$3,302,879	\$3,302,879	\$3,302,879	93.29	\$0	Metros lineales	269	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200723360	Construcción De Red De Alcantarillado En Las Flores El Centenario - 84742	84742	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,314,019	\$1,314,019	\$1,314,019	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,305,747	99.37	\$0	Metros lineales	297	100.00	90.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748719	Construcción De Cuarto Adicional Rural Zona Las Animas Las Pochas - 312701	312701	Baja California Sur	La Paz	Las Animas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	44	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748720	Instalación De Huertos Comunitarios El Cajonito - 270595	270595	Baja California Sur	La Paz	El Cajonito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748721	Suministro De Material Y Equipo Pecuario La Trinidad El Carrizal - 362575	362575	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$21,647	\$21,647	\$21,647	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748722	Suministro De Equipo Agrícola El Carrizal - 360912	360912	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$27,453	\$27,453	\$27,453	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748723	Construcción De Cuarto Adicional Rural Zona El Carrizal - 312256	312256	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	48	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748724	Suministro De Material Y Equipo Pecuario El Coro San Bartolo - 363776	363776	Baja California Sur	La Paz	El Coro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$94,125	\$94,125	\$94,125	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748725	Suministro De Equipo Agrícola El Coro Los Barrios - 361471	361471	Baja California Sur	La Paz	El Coro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$28,629	\$28,629	\$28,629	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748726	Instalación De Huertos Comunitarios En El Coro - 309186	309186	Baja California Sur	La Paz	El Coro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748727	Construcción De Cuarto Adicional Rural Zona El Corral Falso Los Barrios - 312434	312434	Baja California Sur	La Paz	El Corral Falso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	32	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748728	Instalación De Huertos Comunitarios En El Corral Falso - 309139	309139	Baja California Sur	La Paz	El Corral Falso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748729	Instalación De Huertos Comunitarios En Los Correderos San Bartolo - 309051	309051	Baja California Sur	La Paz	Los Correderos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	64	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748730	Suministro De Material Y Equipo Pecuario San Blas Los Divisaderos - 362879	362879	Baja California Sur	La Paz	Los Divisaderos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$27,590	\$27,590	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748731	Suministro De Equipo Agrícola Los Divisaderos San Blas Alvaro Obregón - 361086	361086	Baja California Sur	La Paz	Los Divisaderos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$76,482	\$76,482	\$76,482	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748732	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Paraje Segunda Etapa 275789	2																									

H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

F I S M
 Primer Trimestre 2018

Total: 157

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Acumulado			
BCS1616020690601	Rehabilitación De Caminos Rurales - 113157	113157	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748741	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras - 364990	364990	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$30,500	\$30,500	\$30,500		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748742	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 364841	364841	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748743	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 364784	364784	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$433,500	\$433,500	\$433,500		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748744	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 365157	365157	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$144,500	\$144,500	\$144,500		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748745	Adquisicion De Sistema Portatil De Audio - 358847	358847	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748746	Adquisicion De Carpas Para Modulos De Atencion Ciudadana - 358734	358734	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748747	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Col Las Praderas Segunda Etapa La Paz - 355036	355036	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$109,200	\$109,200	\$109,200		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748748	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 358477	358477	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$187,448	\$187,448	\$187,448		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748749	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion A Servidores Publicos - 358343	358343	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748750	Adquisicion De Equipos De Computo E Impresion - 358150	358150	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$236,500	\$236,500	\$236,500		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748751	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Villas De Guadalupe Calle San Ramon - 321557	321557	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$158,376	\$158,375	\$158,375		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748752	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Col Marquez De Leon Calle Pedr321340 Cadena - 321340	321340	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$441,244	\$441,244	\$441,244		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748753	Instalacion De Huertos Comunitarios En Colonia Guadalupe Victoria - 309696	309696	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748754	Instalacion De Huertos Comunitarios En La Fortuna - 309618	309618	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748755	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Col Jerico Parte Regularizada La Paz - 273992	273992	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$186,400	\$186,400	\$186,400		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748756	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Talmia Col Calafia La Paz - 275510	275510	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$144,600	\$144,600	\$144,600		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748757	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Col El Progreso Etapa Once La Paz - 275429	275429	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$175,000	\$175,000	\$175,000		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748758	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Col La Ptlahaya Misiones274054 La Paz - 274054	274054	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$318,400	\$318,400	\$318,400		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748759	Introduccion De Red De Distribucion Electrica Col Las Praderas La Paz - 273788	273788	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$529,500	\$529,500	\$529,500		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	56	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748760	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Col La Ptlahaya Misiones274099 Segunda Etapa La Paz - 274099	274099	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$90,600	\$90,600	\$90,600		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748761	Instalacion De Huertos Comunitarios La Paz Col Agustin Olachea - 270832	270832	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748762	Instalacion De Huertos Comunitarios La Paz Col Villas De Guadalupe - 270800	270800	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000	\$10,000	\$10,000		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748760	Instalacion De Huertos Comunitarios Colonia Lagunitas - 325324	325324	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000	\$10,000	\$10,000		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748791	Construccion De Cuarto Adicional Todos Santos - 320475	320475	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	32	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748792	Instalacion De Huertos Comunitarios En Todos Santos - 309496	309496	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748793	Suministro De Material Y Equipo Pecuario Cabeceza Municipal El Centenario Conquista Agraria - 363054	363054	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,421	\$19,421	\$19,421		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748794	Suministro De Equipo Agrícola Cabeceza Municipal Centenario Conquista Agraria - 359988	359988	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$201,465	\$201,465	\$201,465		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748795	Instalacion De Huertos Comunitarios En El Centenario Reforma Agraria Dos - 309562	309562	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748797	Red De Distribucion Electrica El Centenario Calle Mezquite - 321684	321684	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$192,257	\$192,257	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748798	Instalacion De Huertos Comunitarios En San Fermin - 308682	308682	Baja California Sur	La Paz	San Fermin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$85,000	\$85,000	\$85,000		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	68	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748799	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona De San Pedro - 289145	289145	Baja California Sur	La Paz	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016</																

H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 157

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS1616020690601	Rehabilitación De Caminos Rurales - Cañada La Leña La Fortuna - 294564	113157	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748812	Suministro De Material Y Equipo Pecuario 363342	363342	Baja California Sur	La Paz	Las Playitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$13,364	\$13,364	\$13,364	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748813	Construccion De Cuarto Adicional Rural El Sargento - 291158	291158	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748814	Instalación De Huertos Comunitarios El Sargento - 262541	262541	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748815	Construccion De Cuarto Adicional Rural Cañada La Leña La Fortuna - 294564	294564	Baja California Sur	La Paz	Cañada La Leña	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748816	Suministro De Material Y Equipo Pecuario Texcalama - 363167	363167	Baja California Sur	La Paz	Texcalama	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$39,472	\$39,472	\$39,472	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748817	Suministro De Equipo Agrícola Texcalama Todos Santos - 361274	361274	Baja California Sur	La Paz	Texcalama	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$153,859	\$153,859	\$153,859	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748818	Suministro De Equipo Agrícola Delegación San Antonio Valle Perdido El Triunfo - 360764	360764	Baja California Sur	La Paz	El Valle Perdido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$169,045	\$169,045	\$169,045	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	108	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748819	Suministro De Material Y Equipo Pecuario El Valle Perdido El Triunfo - 362309	362309	Baja California Sur	La Paz	El Valle Perdido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$251,242	\$251,242	\$251,242	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	184	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748820	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Valle Perdido San Antonio - 320316	320316	Baja California Sur	La Paz	El Valle Perdido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	52	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748821	Instalación De Huertos Comunitarios En Valle Perdido El Triunfo San Antonio - 309296	309296	Baja California Sur	La Paz	El Valle Perdido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748822	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica La Ventana - 325052	325052	Baja California Sur	La Paz	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$424,848	\$424,848	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748823	Construccion De Cuarto Adicional Rural El Ancon - 319708	319708	Baja California Sur	La Paz	El Ancon	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748824	Suministro De Equipo Agrícola Plutarco Elias Calles La Matanza - 360541	360541	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,219	\$5,219	\$5,219	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748825	Suministro De Material Y Equipo Pecuario La Matanza Elias Calles - 362687	362687	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$327,449	\$327,449	\$327,449	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	228	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748826	Instalación De Huertos Comunitarios En La Matanza Y Zonas Aledañas - 309351	309351	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	136	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748883	Instalación De Huertos Comunitarios Los Planes Km Cuarenta - 370238	370238	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748884	Suministro De Material Y Equipo Pecuario Los Planes Km Cuarenta - 363676	363676	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$64,518	\$64,518	\$64,518	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748885	Suministro De Equipo Agrícola Los Planes Km Cuarenta - 359312	359312	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$75,188	\$75,188	\$75,188	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748886	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona Kilometro Cuarenta Los Planes - 320216	320216	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748887	Instalación De Huertos Comunitarios En Juan Dominguez Cota Km Cuarenta - 309273	309273	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748888	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Progreso - 288128	288128	Baja California Sur	La Paz	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	24	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841616	Construcción De Red De Alcantarillado Colonia Vista Hermosa - 18414	18414	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,131,101	\$4,131,101	\$4,131,101	\$4,104,224	\$4,086,533	\$4,086,533	\$4,006,718	98.92	\$0	Metros lineales	692	100.00	90.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841618	Ampliación De Red De Alcantarillado Ampliación Loma Obrera - 18333	18333	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,036,438	\$2,036,438	\$2,036,438	\$2,035,486	\$2,026,712	\$2,026,712	\$2,026,712	99.52	\$0	Metros lineales	252	100.00	70.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841624	Obras De Infraestructura Eléctrica - 20348 20348	20348	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ Y GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,095,565	\$1,095,565	\$1,095,565	\$1,095,565	99.60	\$0	Otros	170	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841625	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Laguna Azul - 17864	17864	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,788,817	\$3,788,817	\$3,788,817	\$3,788,817	\$3,772,485	\$3,772,485	\$3,772,485	99.57	\$0	Metros lineales	613	100.00	70.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841628	Suministro De Equipos Fotovoltaicos - 32505	20470	Baja California Sur	La Paz	Santa María de Toris	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LAPAZ A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PLANEACIÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,424,983	\$1,424,983	\$1,424,983	\$1,424,983	100.00	\$0	Otros	225	100.00	50.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906467	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 194157	194157	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$23,100	\$23,100	\$23,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906468	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 190869	190869	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$43,800	\$43,800	\$43,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906469	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 190974	190974	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,800	\$40,800	\$40,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906470	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 191087	191087	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906471	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación																										

H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 157

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Acumulado	
BCS1616020090601	Rehabilitación De Caminos Rurales - 113157	113157	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906476	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191134	191134	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,100	\$25,100	\$25,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906477	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191075	191075	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906478	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 191157	191157	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$748,000	\$748,000	\$748,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906479	Adquisición De Scanner - 162052	162052	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906480	Adquisición De Plotter - 162211	162211	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$131,129	\$131,128	\$131,128	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906482	Adquisición De Laptops - 146085	146085	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906483	Fotocopiadora Multifuncional - 146252	146252	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$158,000	\$158,000	\$158,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906484	No Break - 143905	143905	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE PLANEACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906485	Reguladores De Corriente - 143661	143661	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906487	Adquisición De Equipo De Computo - 114357	114357	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906493	Ampliación De Red De Alcantarillado Calafra Segunda Etapa - 18461	18461	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,873,911	\$3,873,911	\$3,873,911	\$3,858,989	\$3,842,355	\$3,842,355	\$3,842,355	99.19	\$0	Metros lineales	1,076	100.00	95.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906495	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Poblado Las Breyitas - 188879	188879	Baja California Sur	La Paz	Las Breyitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL OOMSAPAS DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$455,887	\$455,887	\$455,887	\$449,112	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973244	Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara - 225668	225668	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$254,693	\$252,785	\$252,785	\$244,660	99.13	\$0	Vivienda	12	100.00	90.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973245	Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara - 225519	225519	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$424,489	\$421,308	\$421,308	\$407,767	99.13	\$0	Vivienda	20	100.00	90.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973246	Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara - 228009	228009	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$339,591	\$337,046	\$337,046	\$326,214	99.13	\$0	Vivienda	16	100.00	90.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973247	Rehabilitación De Caminos Rurales - 21250	21250	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ POR MEDIO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$576,346	\$576,346	\$576,346	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,350	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973248	Adquisición De Impresoras - 311790	311790	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973249	Adquisición De Toners - 309071	309071	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973250	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 311513	311513	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$55,292	\$55,292	\$55,292	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973251	Cursos De Capacitacion - 308985	308985	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973259	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Guadalupe Victoria - 279128	279128	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DE OOMSAPAS DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$419,692	\$424,692	\$424,692	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	76	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973262	Ampliación De Red De Alcantarillado Colonia Guadalupe Victoria - 259221	259221	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DE OOMSAPAS DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$264,687	\$264,687	\$264,687	\$263,702	\$262,565	\$262,565	\$262,565	99.20	\$0	Metros lineales	42	100.00	25.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973263	Ampliación De Vivienda En Zona Urbana Recamara Con Baño - 228150	228150	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,375,000	\$6,375,000	\$6,375,000	\$6,373,483	\$6,256,912	\$6,256,912	\$5,828,594	98.15	\$0	Vivienda	300	100.00	25.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973264	Adquisición De Trituradoras - 223165	223165	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973265	Telefonos - 223396	223396	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973266	Adecuación Área De Planeación - 224407 224407	224407	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973267	Archiveros - 223242	223242	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973268	Sillas Plegables - 223220	223220	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973269	Sillas Secretariales - 224329	224329	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973270	Adquisición De Guillotina - 223199	223199	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973271	Mesas Plegables - 223295	223295	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8													

Total: 157

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160200690601	Rehabilitación De Caminos Rurales - 113157	113157	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973297	Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara - 227462	227462	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$339,591	\$337,046	\$337,046	\$326,214	99.13	\$0	Vivienda	16	100.00	90.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973300	Obras Complementarias Y Equipamiento Para Comedor Comunitario En El Centenario - 18553	18553	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$197,892	\$197,039	\$197,039	\$197,039	98.52	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973301	Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara - 227417	227417	Baja California Sur	La Paz	Agua Amarga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$509,386	\$505,570	\$505,570	\$489,321	99.13	\$0	Vivienda	24	100.00	90.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973312	Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara - 225612	225612	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$169,795	\$168,523	\$168,523	\$163,107	99.13	\$0	Vivienda	10	100.00	90.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973313	Suministro De Equipo Pecuario - 21156	21156	Baja California Sur	La Paz	Iraquí	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973314	Suministro De Equipo Agrícola - 21055	21055	Baja California Sur	La Paz	Iraquí	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	100.00	\$0	Otros	360	100.00	50.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973315	Potabilizadora De La Localidad De El Triunfo Segunda Etapa - 18446	18446	Baja California Sur	La Paz	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$638,940	\$638,940	\$638,940	\$638,731	\$635,977	\$635,977	\$635,977	99.54	\$0	Otros	415	100.00	85.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973338	Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara - 225937	225937	Baja California Sur	La Paz	El Paso de Iritú	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$509,386	\$505,570	\$505,570	\$489,321	99.13	\$0	Vivienda	24	100.00	90.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180101056351	Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara Adicional - 18466	18466	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,050,000	\$4,050,000	\$1,215,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	160	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180101056352	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Laguna Azul Segunda Etapa - 18260	18260	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,462,731	\$2,462,731	\$738,819	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	420	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180101056353	Interconexión A Pozo Planteón Perlas Del Paraíso A Laguna Azul - 18413	18413	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,761,744	\$1,761,744	\$528,523	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,096	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180101056354	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Lagunitas - 18402	18402	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,798,025	\$1,798,025	\$539,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	392	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180101056355	Reposición De Red De Agua Potable Colonia Guadalupe Victoria - 18376	18376	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$266,952	\$266,952	\$80,086	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180101056356	Ampliación De Red De Alcantarillado Anexo El Centenario - 18445	18445	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$835,876	\$835,876	\$250,763	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	104	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180101056357	Exploración Y Perforación De Pozo Poblado Puerto Chale Primera Etapa - 18436	18436	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$802,648	\$802,648	\$240,794	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	95	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FORTAMUN
Primer Trimestre 2018

Total: 191

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12130100052011	Rehabilitación De La Delegación Los Bariles	FTUM201217	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,006	\$196,845	99.55	\$0	Metros Cuadrados	364	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052557	Rehabilitación De Cocina Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Bariles	FTUM201218	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,671	\$59,023	99.55	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052715	Rehabilitación Del Almacén Público Del Libramiento Daniel Roldán	FTUM201219	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$990,086	\$990,086	99.55	\$0	Metros Cuadrados	3,292	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052785	Ampliación En Segunda Etapa De Rehabilitación De La Cruz Roja	FTUM201220	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,099	\$196,937	99.55	\$0	Metros Cuadrados	468	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053465	Rehabilitación Del Centro De Atención Infantil De La Colonia Roma Y Colonia El Cardonal	FTUM201226	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL DE LA COLONIA ROMA Y EL CARDONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$347,522	\$343,748	99.45	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053489	Construcción De Rampa De Botado En La Comunidad De La Ventana	FTUM201227	Baja California Sur	La Paz	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$696,847	\$689,279	99.55	\$0	Metros Cuadrados	375	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053614	Ampliación Y Rehabilitación De La Biblioteca En Los Bariles	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,539	\$295,296	99.51	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053843	Impermeabilización Al Edificio De Bomberos	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$304,026	\$300,724	99.55	\$0	Metros Cuadrados	726	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053879	Mejoramiento Y Adecuación De La Imagen Urbana De La Plaza Pública Y Acceso A Los Bariles	FTUM201235	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$391,330	\$387,070	97.89	\$0	Metros Cuadrados	6,160	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054628	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM201247	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$557,477	\$551,423	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054651	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM201248	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$647,072	\$640,045	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054963	Reencarpetao Y Bacheo En Zona Sureste De La Ciudad De La Paz	FTUM201249	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$545,650	\$539,725	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100055668	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Sur De La Ciudad De La Paz	FTUM201250	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$628,265	\$621,442	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067364	Construcción De Oficinas Municipales Sector 6, Fraccionamiento Camino Real	FTUM201251	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,765,084	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	56.20	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067432	Construcción Para Área De Dormitorio Y Baños En 6 Delegaciones Del Municipio De La Paz	FTUM201244	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$558,067	\$558,067	\$171,000	97.91	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067459	Adquisición De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FTUM201252	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$418,773	\$418,773	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067500	Reparación Y Mantenimiento A Unidades Recolectoras	FTFM201242	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$705,000	\$705,000	\$649,622	\$349,811	\$349,811	\$349,811	49.62	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061106	Rehabilitación Segunda Etapa Registro Civil No.1	FTUM201325	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$149,532	\$149,532	\$149,532	\$147,109	\$147,109	\$147,109	98.38	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061372	Reparación Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FTUM201330	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$746,703	\$746,703	\$746,703	\$353,658	\$353,658	\$224,011	47.36	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	30.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061404	Construcción De Casa Integral De Atención Para La Mujer	FTUM201332	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,556,885	\$1,556,885	\$1,556,885	99.55	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061479	Construcción De Oficinas Cruz Roja, Sector 6 Camino Real	FTUM201334	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$793,948	\$793,948	\$793,948	\$781,664	\$781,664	\$283,185	98.45	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100062970	Construcción De Centro De Atención Infantil, Los Cardones	FTUM201337	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,595,154	\$1,595,154	\$1,595,154	\$962,830	\$962,830	\$478,546	60.36	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	75.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063004	Rehabilitación De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FTUM201338	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$198,570	\$198,570	\$195,528	\$195,528	\$195,528	\$195,528	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063044	Rehabilitación De Parque Guelatao En El Municipio De La Paz	FTUM201339	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,405	\$295,405	\$295,405	98.47	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063094	Rehabilitación De Parque Las Americas En El Municipio De La Paz	FTUM201340	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$299,944	\$299,944	\$299,944	\$295,350	\$295,350	\$267,407	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063222	Rehabilitación De Parque Santa María En El Municipio De La Paz	FTUM201341	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,370	\$295,370	\$227,196	98.46	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063309	Rehabilitación De Parque Ruiz Cortínez En El Municipio De La Paz	FTUM201342	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$293,179	\$293,179	\$293,179	\$225,098	\$225,098	\$225,098	76.78	\$0	Metros Cuadrados	3,600	100.00	60.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063384	Rehabilitación De Parque Calandrio En El Municipio De La Paz	FTUM201343	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,763	\$294,763	\$294,763	98.25	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063509	Rehabilitación De Parque Bella Vista En El Municipio De La Paz	FTUM201344	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$198,685	\$198,685	\$198,685	\$195,642	\$195,642	\$123,617	98.47	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063573	Rehabilitación De Parque El Progreso En El Municipio De La Paz	FTUM201345	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$397,126	\$397,126	\$397,126	\$391,042	\$391,042	\$391,042	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063662	Rehabilitación De Parque Pedregal Del Cortes En El Municipio De La Paz	FTUM201346	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,640	\$344,640	\$344,640	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE N

H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FORTAMUN
Primer Trimestre 2018

Total: 191

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS12130100052011	Rehabilitación De La Delegación Los Barriles	FTUM201217	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,006	\$196,845	99.55	\$0	Metros Cuadrados	364	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1314010028673	Reparación Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FMUM201317	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$169,445	\$369,445	\$369,445	\$369,445	\$363,892	\$363,892	\$363,892	98.50	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS1314010028678	Construcción De Escalinata En Colonia Pedregal Del Cortez	FMUM201318	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13150100471363	Adquisición De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FMBM201302	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL-PLANEACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13150100471411	Equipamiento Para Extracción Vehicular Y Accesorios Complementarios	FMBM201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$45,500	\$45,500	\$45,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13150100471427	Programa De Rehabilitación Y Reinstalación De Mobiliario, Gimnasio Al Aire Libre Y Juegos Infantiles	FMBM201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13150100472170	Rehabilitación Rastro Municipal	FMUM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,487,783	\$1,487,783	\$1,487,783	\$1,487,783	\$442,624	\$442,624	\$0	29.75	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13150100472183	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Olachea Aviles	FMUM201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13150100472199	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades En La Ciudad De La Paz	FMUM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13150100472211	Rehabilitación De Subcomandancia En Subdelegación Melitón Albañez	FMUM201309	Baja California Sur	La Paz	Melitón Albañez	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13150100472234	Rehabilitación De Infraestructura En Delegación Los Dolores	FMUM201315	Baja California Sur	La Paz	Los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13150100472246	Rehabilitación Dif Todos Santos	FMUM201310	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13150100472709	Ampliación Y Rehabilitación De Bibliotecas Y Cdc Los Barriles	FMUM201313	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,145	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS141400100289485	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Nicolás Bravo	FMUM201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,142	\$490,818	\$490,818	\$331,835	98.16	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100289495	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Olachea Aviles	FMUM201410	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,987	\$492,653	\$492,653	\$249,993	98.53	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100289510	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Francisco I Madero	FMUM201411	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,870	\$490,324	\$490,324	\$490,324	98.06	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100289544	Rehabilitación De Infraestructura Municipal Del Deporte	FMUM201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,924	\$144,745	\$144,745	\$74,962	96.50	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100289586	Construcción De Barda Perimetral En Centro De Integración A La Mujer	FMUM201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,459	\$193,502	\$193,502	\$0	96.75	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS141400100289623	Sistema De Trámites Y Servicios Municipales	FMM201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,360	\$251,360	\$162,400	99.80	\$0	Lote	215,178	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100290401	Ventanilla De Atención De Trámites Y Servicios Municipales	FMM201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$650,295	\$650,295	\$33,490	92.90	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150100471063	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento Terranova	FMUM201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150100471084	Rehabilitación De Parque Arboledas	FMUM201407	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,440	\$179,440	\$0	29.91	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150100471113	Rehabilitación De Parque Calafia	FMUM201408	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150100471176	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento La Cima	FMUM201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$442,158	\$442,158	\$0	98.26	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150100471215	Rehabilitación De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FMUM201411	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150100471226	Adquisición De Vehículo Carro Canasta	FMBM201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$802,667	\$802,667	\$802,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150100471245	Adquisición De Vehículo Para El Centro Municipal De Atención Canina	FMBM201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150100471266	Adquisición Vehículo Tanque Tipo Pipa	FMBM201404	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150100471309	Rehabilitación De Caminos Rurales	FMUR201401	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,500	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100470830	Construcción De Alumbrado Escalinata Pedregal	FMUM201513	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$195,965	\$195,965	\$195,965	97.98	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100470868	Construcción 2da Etapa Centro Municipal De Las Artes	FMUM201514	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100470893	Construcción Barda Perimetral Y Obra Exterior Centro De Atención Infantil Los Cardones	FMUM201515	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$392,512	\$392,512	\$392,512	98.13	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	75.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100470965	Rehabilitación De Ciclovía Boulevard Forjadores, Tr																											

H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FORTAMUN
Primer Trimestre 2018

Total: 191

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS12130100052011	Rehabilitación De La Delegación Los Barriales	FTUM201217	Baja California Sur	La Paz	Los Barriales	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,006	\$196,845	99.55	\$0	Metros Cuadrados	364	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
BCS17170100834675	Construcción Comandancia Marquez De León	FMUM201650-B	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$482,584	\$441,788	\$441,788	\$439,609	\$431,624	\$431,624	\$276,955	97.70	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	25.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS17170100834684	Construcción De Comandancia Navarro Rubio	FMUM201650-C	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$441,788	\$441,788	\$441,788	\$439,609	\$433,169	\$433,169	\$351,725	98.05	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS17170100834689	Mejora Y Rehabilitación De 8 Comandancia Y Subcomandancia	FMUM201650-D	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$800,800	\$800,800	\$800,800	\$796,847	\$659,943	\$659,943	\$659,943	82.41	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	50.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS17170100834709	Parque La Pitahaya	FMUM201650-G	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$630,130	\$630,130	\$630,130	\$627,018	\$617,691	\$617,691	\$617,691	98.03	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	25.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS17170100834796	Parque Invi-Chametla	FMUM201650-I	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$568,450	\$568,450	\$568,450	\$565,663	\$544,659	\$544,659	\$282,833	95.81	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	25.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS17170100834797	Parque Las Flores	FMUM201650-J	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$666,090	\$666,090	\$666,090	\$662,796	\$331,400	\$331,400	\$331,400	49.75	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	25.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS17170100834830	Mejora Y Rehabilitación De 4 Parques, En La Ciudad De La Paz	FMUM201650-E	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$954,055	\$954,055	\$954,055	\$949,358	\$795,125	\$795,125	\$760,574	83.34	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	25.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS17170200880443	Obra Complementaria Del Parque 30 De Septiembre En La Colonia 8 De Octubre	FMRE201701	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$321,916	\$321,916	\$321,916	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,781	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS17170200880468	Adquisición De Camiones Compactadores De Basura	FMRE201703	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	215,781	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS17170200881172	Obra Parcial Para La Adquisición De Terreno Para Nuevo Panteón Municipal	FMBI201748	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA GENERAL MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS17170401051477	Rehabilitación De Ciclovía En Boulevard Forjadores	FMUM201755	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	215,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170401051493	Adquisición De Vehículos Nuevos Austeros	FMUM201754	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR-DIRECCION DE COMERCIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$643,265	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	215,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170401051504	Primera Etapa Credencialización Del Transporte Publico	FMUM201753	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	215,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170401051506	Adquisición De Tracto Camión Y Remolque Tipo Cama Baja	FMUM201752	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	215,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170401051507	Rehabilitación De Alumbrado En Cola De La Ballena	FMUM201751	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$597,349	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	215,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170401051509	Construcción De Gradas Y Equipamiento En Campo De Fútbol Las Tierritas, Poblado Todos Santos	FMUM201750	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERTENECIENTE AL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,489,395	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170401051514	Equipamiento Y Adecuación De Velatorios Municipales	FMUM201749	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE PARQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,449,548	\$724,774	\$724,774	\$724,774	49.98	\$0	Piezas	215,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS17170401051517	Adquisición De Retroexcavadora	FMUM201719	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$1,564,840	\$782,420	\$782,420	\$782,420	28.98	\$0	Piezas	215,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS17180101068124	Pago Para La Liquidación De Adquisición De Terreno Para Nuevo Panteón Municipal	FTRE171801	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA GENERAL MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS17180101068132	Adquisición De Minicargador Y Complementos	FTRE171802	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS17180101068154	Adquisición De Vehículos Nuevos Para Área De Supervisión De Obras, Desarrollo Social Y Obras Publicas.	FTRE17803	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS17180101068177	Proyecto De Estabilización Del Talud En El Andador Serapio Dominguez Ojeda	FTRE17806	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS17180101068188	Construcción De Fosa Séptica En Delegación Poblado Los Barriales	FTRE17807	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS18180101068033	Equipamiento A Personal Operativo De Seguridad Publica, Policía Preventiva Y Tránsito Municipal	FTSP201802	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$333,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS18180101068042	Equipamiento Para Las Oficinas Municipales	FTBM201806	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR - DIRECCION DE SERVICIOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$270,000	\$270,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS18180101068052	Adquisición De Vehículos	FTFM201807	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR - TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$108,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS18180101068055	Adquisición De Equipo De Audio De La Sala De Cabildo Del Ayuntamiento De La Paz	FTFM201808	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR - DIRECCION TECNICA DE CABILDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$213,000	\$213,000	\$35,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS18180101068060	Programa Modernización De Semáforos En La Ciudad De La Paz, Segunda Etapa	FTUM201810	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$10,000,000	\$10,000,000	\$1,666,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS18180101068061	Adquisición De Grúa Para Área De Pentaje	FTBI201840	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$233,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS18180101068064	Adquisición Vehículo Pintarrayas E Insumos	FTUM201811	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$333,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
BCS18180101068068	Adquisición De Carpas Para Panteón Jardines Del Recuerdo	FTUM201815	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DEL PARQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO - OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$41,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros					

Total: 191

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS12130100052011	Rehabilitación De La Delegación Los Barriles	FTUM201217	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,006	\$196,845	99.55	\$0	Metros Cuadrados	364	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180101068153	Rehabilitación Parque Fracc. Loreto	FTUM201828	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068224	Rehabilitación De Parque Colonia Roma	FTUM201829	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Deporte	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$333,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068225	Rehabilitación De Parque Mandarina	FTUM201830	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Deporte	En Ejecución	2018	\$2,300,000	\$2,300,000	\$383,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068231	Rehabilitación De Parque Sierra Vista, Colonia Loma Obrera	FTUM201831	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,200,000	\$2,200,000	\$366,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068235	Rehabilitación De Parque En La Colonia 8 De Octubre Segunda Sección	FTUM201832	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Deporte	En Ejecución	2018	\$2,400,000	\$2,400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068241	Rehabilitación De Parque En Ampliación Lázaro Cárdenas (Parte Alta Del Cerro)	FTUM201833	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Deporte	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$83,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068249	Cercado Perimetral A Rastro Municipal	FTUM201834	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$333,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068253	Rehabilitación De Parque Rio Blanco	FTUM201836	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Deporte	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$83,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068259	Adquisición De Vehículo Dezasolvadora Tipo Vactor	FTPE201838	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR - OOMSAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$10,300,000	\$10,300,000	\$1,409,027	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL